

INFORMACJA
O STOPNIU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2014 R.

Plan zadań inwestycyjnych za 2014 rok po zmianach wyniósł kwotę 1 903 916,93 zł . Wykonanie na dzień 31.12.2014 rok – 1 677 867,45 zł , co stanowi 88,13 % planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2014 rok. przedstawia się następująco:

1. Zadanie pn. „**Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łopatno, Mydlów, Kamieniec (2012- 2014)**.”- Plan 70 000,00 zł ,wykonanie- 63 213,71 zł . Inwestycja zakończona. Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Łopatno o długości 0,715 km .Wykonawcą inwestycji – WOD- GAZ – Czesław Sztuk Suchowola.
2. Zadanie pn. „**Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Młynki, Jastrzębska Wola, Skolankowska Wola (2013-2014)**” – Plan 218 131,00 zł, wykonanie – 182 872,37 zł. Inwestycja zakończona . Wykonano sieć o długości 2,211 km. Wykonawca „EKO- BUD” Staszów.
3. Zadanie pod nazwą „**Monitoring sieci wodociągowej I etap(2013 –2014)**”– Plan 25 000,00zł, wykonanie – 24 600,00zł. Monitoring sieci, kontrola i sterowanie nadzór nad obiektem sieci, SUW Mydlów, ujęcie Planta, pompownia Gryzikamień, pompownia Iwaniska.
4. Zadanie po nazwą „**Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji**” – Plan 47 000,00 zł, wykonanie – 46 998,30 zł. Zakupiono urządzenie do czyszczenia i utrzymania sieci kanalizacyjnej.
5. **Zadanie pod nazwą „Monitoring sieci kanalizacyjnej”-** Plan 10 000,00 zł , wykonanie 8 000,00 zł. Kontrola, sterowanie , nadzór nad pompownią ścieków Ujazd.
- 6.Zadanie pod nazwą „**Wykonanie przyłączy gazowych i podłączeń do sieci gazowej budynków stanowiących własność gminy Iwaniska (2012 – 2014)**” – Plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 584,74 zł.

Wykonano przyłącze gazowe do budynku szkoły podstawowej i gimnazjum oraz budynku biblioteki, urzędu gminy i budynku komunalnego przy ulicy Opatowskiej 30.
7. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Jastrzębska - Michałów** – Plan 151 000,00zł , wykonanie 148 927,58 zł. Wykonano 750 mb drogi z udziałem dotacji z FOGR w wysokości 20 000,00 zł. Wykonawcą drogi było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów.

8. **Przebudowa drogi lokalnej Iwaniska ul. Zaldowska (2013-2014)** – Plan 351 000,00 zł, wykonanie 350 966,17 zł.
Zadanie realizowane przy współudziale dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w kwocie 165 000 zł. Wykonano 765 mb drogi. Wykonawca – Firma Transportowo- Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl Staszów.
9. Zadanie pod nazwą „**Zajezdnia autobusowa w Iwaniskach przy ul. Opatowskiej z projektem budowlanym (2013- 2014)** – Plan 5 000 zł , wykonanie 0
10. **Przebudowa drogi gminnej nr 327009T Łopatno – Świnia Krzywda** o dł.400 mb. – Plan 134 775,00 zł , wykonanie 128 182,61 zł. Zadanie dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi spowodowanej przez obfite opady deszczu z maja 2010r. Kwota dotacji 109 775,00 zł. Wykonawca drogi – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno.
11. Zadanie pod nazwą „**Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Staszowska – Wzory**” – Plan 5 000,00 zł , wykonanie 2 952,00 zł.
12. Zadanie pod nazwą „**Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Młyńska**” – Plan 5 000 zł, wykonanie 2 952,00 zł.
13. **Przebudowa drogi Dziewiątle – Łagowica Nowa** – Plan 22 624,00 zł ,wykonanie 2 952,00 zł.
14. **Przebudowa drogi Stara Łagowica przez wieś** – Plan 5 000,00 zł , wykonanie 2 952,00 zł.
15. **Przebudowa drogi Garbowice- Beradz** – Plan 5 000,00zł , wykonanie 2 952,00 zł .
16. **Przebudowa drogi Dziewiątle - Rudki** – Plan 27 000,00 zł, wykonanie 2 952,00 zł.
17. **Przebudowa drogi Marianów - Mlynki** – Plan 5 000,00, wykonanie 2 952,00 zł.
18. **Przebudowa drogi Wojnowice - Konstantynów** –Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 952,00 zł.
19. **Przebudowa drogi Budy- Kisiolki-Kopiec** – Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 952,00 zł.
20. **Przebudowa drogi Stobiec- Porąbki Górne**– Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 952,00 zł.
21. **Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Stary Gościnniec** – Plan 5000,00 zł, wykonanie 2 952,00 zł.
22. **Przebudowa drogi Toporów - Sławota** – Plan 5 000,00 zł , wykonanie 2 952,00 zł.
23. **Przebudowa drogi Mydlów – Mydlów Kolonia** – Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 952,00 zł
24. **Przebudowa drogi Iwaniska ul. Klimontowska** – Plan 5 000,00, wykonanie 2 952,00 zł.
25. **Przebudowa drogi Ujazd przez wieś.** – Plan 17 000,00 zł , wykonanie – 0 zł.

26. Zadanie pod nazwą „**Przebudowa drogi gminnej ul. Ujazdowska (2013- 2015)**
Plan – 5 000,00 zł , wykonanie – 0 zł .
27. Zadanie pod nazwą „ **Przebudowa drogi gminnej Kamieniec – Brzeziny – Boduszów (2013 – 2014)** - Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł .

Na wyżej wymienione zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy i modernizacji dróg opracowano dokumentacje .

28. **Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Krępie Górnej** Plan – 4 000,00 zł, wykonanie 3 690,00 zł.
29. **Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Krępie Dolnej** . Plan 4 000,00 zł , wykonanie 3 690,00 zł.
30. Zadanie pod nazwą „ **e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego**” – Plan 43 210,00 zł ,wykonanie 32 400,00 zł .
Wykonano I i II etap zadania pn „Budowa i wdrożenie systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego”.
31. Zadanie pn. **Rozbudowa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w ramach projektu „e – świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST”(2009-2014) –**
Plan 127 736,93, wykonanie 95 204,87 zł . Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano II i III etap zadania pn. Zakup i wdrożenie Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego.
32. **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji (2012 – 2014) „Kapitałne przedszkole 2”** – Plan 42 400,00 , wykonanie 42 400,00 zł.
Ogrodzono i wyposażono plac zabaw dla dzieci.
33. **Zabawki wielofunkcyjne 3 zestawy-Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkołach podstawowych w Gminie Iwaniska”** – Plan 78 000,00 zł, wykonanie 78 000,00 zł.
34. **Tablica interaktywna 6 szt. Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Iwaniska”** Plan 27 000,00 zł, wykonanie 27 000,00 zł.
35. **Projektor Krótkoogniskowy 6 szt. Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Iwaniska”** – Plan 23 040,00 zł , wykonanie 23 040,00zł.
36. **Zabudowa opraw i przewodu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach (Łagowica Nowa, Wzory, Podzaldów, Tęcza, Planta, Sobiekurów, Iwaniska4, Mydlów, Wygicłzów, Ujazd, Haliszka, Przepiórów, Dziewiątle, Krępa, Borków.**
Plan 105 000zł , wykonanie 103 397,60 zł.

Zabudowano 56 opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii elektrycznej n/N
Wykonawca – P.P.H.U. Andrzej Pietrzyk Iwaniska oraz Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Kąsek Staszów.

37. **Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Kujawy, Marianów (2013-2014)**– Plan 10 000,00 zł., wykonanie – 0. Inwestycja nie rozpoczęta.
38. **Zagospodarowanie terenu – budowa boisk Ujazd, Iwaniska, Mydlów (2013-2015)**– Plan 10 000,00 zł, wykonanie – 0 . Inwestycja nie rozpoczęta.
39. **Zakup ciągnika do transportu nieczystości płynnych powyżej 100 KM** - plan 180 000,00zł, Wykonanie 177 407,50 zł. Zakupiono ciągnik Zetor Proxima Power 110.
40. **Zakup samochodu osobowego** – Plan 81 000,00 zł , wykonanie 76 964,00 zł.
Zakupiono Opel Combo Tour VAN L2, silnik LJS , 5 osobowy , poj. silnika 1598 cm3 , zasilanie DIESEL 77 KW/105 KM.

WÓJT GMINY
mgr Marek Staniek

