

Załącznik 4 a
do Zarządzenia Nr 8 /16
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 25 marca 2016 roku.

INFORMACJA
O STOPNIU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2015 r.

Plan zadań inwestycyjnych za 2015 rok po zmianach wyniósł kwotę 2 865 273,28 zł . Wykonanie za 2015 rok – 2 536 771,21 zł , co stanowi 88,5 % planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2015 rok. przedstawia się następująco:

1. Zadanie pn. „**Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gryzikamień .**”
Plan 35 000,00 zł, wykonanie 32 431,26 zł. tj. 92,7 % - Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 72 m. o przekrojach \varnothing 90 - 48,0 m ; \varnothing 50 – 24,0 m . Inwestycja zakończona i oddana do użytku.
2. **Monitoring sieci wodociągowej II etap (2013-2015)** –Plan 25 000.00 zł, wykonanie 20 000,00zł. Inwestycja zakończona.
3. **Przebudowa drogi gminnej Stara Łagowica przez wieś** – Plan 33 900,00 zł ,wykonanie 33 900,00 zł . Odcinek o długości 150 mb i szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca PBI Infrastruktura SA Kraśnik.
4. **Przebudowa drogi gminnej Brzeziny Mydłowiec** – Plan 37 770,00 zł, wykonanie 37 768,89 zł tj. 100,0% . Odcinek o długości 185 mb ,szerokości 3,00 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Staszów.
5. **Zakup kosiarki do koszenia poboczy** – Plan 12 300,00 zł , wykonanie 12 300,00 zł. tj.100%. Zakupiono kosiarkę „ Kellfri SK 180”.
6. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stobiec – Porąbki Górne** – Plan 76 805,00 zł , wykonanie 76 578,49 zł tj. 99,7 % . Odcinek o długości 440 mb, szerokości 3m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Staszów.
7. **Przebudowa drogi gminnej Wojnowice – Konstantynów** – Plan 27 800,00 zł, wykonanie 27 753,70 zł tj. 99,8 % planu. Odcinek o długości 150 mb i szerokości 3.00 m o nawierzchni Bitumicznej. Wykonawca PBI Infrastruktura SA Kraśnik.
8. **Przebudowa drogi gminnej Marianów – Młynki** . Plan 43 800,00 zł, wykonanie 43 800,00 zł. tj. 100,0 % planu. Odcinek o długości 255 mb i szerokości 3,00 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca PBI Infrastruktura SA Kraśnik.

9. **Przebudowa drogi gminnej Toporów – Kabza** . Plan 56 600,00 zł, wykonanie 56 600,00 zł. tj. 100 % planu. Odcinek o długości 255 mb ,szerokość 3,0 m o nawierzchni bitumicznej . Wykonawca PBI Infrastruktura SA Kraśnik.
10. **Przebudowa drogi gminnej Mydlów przez wieś** . Plan 22 000,00 zł , wykonanie 21 981,59 zł, tj 99,95 planu. Odcinek o długości 85 mb i szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca PBI Infrastruktura SA Kraśnik.
11. **Przebudowa drogi gminnej Oporów –Świnia Krzywda** . Plan 70 302,00 zł, wykonanie 70 302,00 zł tj.100.0% . Odcinek o długości 560 mb i szerokości 3,0 m o nawierzchni tłuczniowej. Wykonawca PBI Infrastruktura SA Kraśnik.
12. Zadanie pod nazwą „ **e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego**” – Plan 55 493,00 zł ,wykonanie 30 906,23 zł . Zakupiony został sprzęt komputerowy, dostarczone zostały bazy danych. Inwestycja zakończona.
13. Zadanie pn. **Rozbudowa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w ramach projektu „e – świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST”(2009-2015)** – Plan 41 302,00, wykonanie 28 279,25 zł . Wdrożono system Elektronicznego obiegu dokumentów . Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Inwestycja zakończona.
14. **Zakup kosiarki do koszenia trawy** - Plan 12 000,00 zł , wykonanie 12 000,00 zł. Zakupiono kosiarkę samojezdną do koszenia trawy – „ JOHN DEERG X 135 R”
15. **Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Stary Gościniec**. Plan 77 400,00 zł, wykonanie 77 400,00 zł tj.100 % planu. . Odcinek o długości 330 mb i szerokości 3,5 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca PBI Infrastruktura SA Kraśnik.
16. **Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Ujazdowska** – Plan 153 000,00 zł , wykonanie 123 102,34 zł tj. 80,5 % planu. Odcinek o długości 670 mb, szerokości 3m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX –INWESTYCJE Staszów.
17. **Przebudowa drogi gminnej Dziewiątle – Rudki** – Plan 27 000,00 zł , wykonanie 26 402,09 zł tj.97,8 % planu. Odcinek o długości 190 mb, szerokości 2,7 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX –INWESTYCJE Staszów.
18. **Przebudowa drogi gminnej Józefin – Zamajdanie – Łagowica Nowa**. Plan 88 000,00 zł, wykonanie 87 699,00 zł tj.99,7 % planu. Odcinek o długości 870 mb, szerokości 3 m o nawierzchni tłuczniowej.. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno.
19. **Przebudowa drogi Budy – Kisiolki – Kopiec**. Plan 47 000,00 zł , wykonanie 46 855,05 zł tj. 99,6 % planu. Odcinek o długości 250 mb, szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX –INWESTYCJE Staszów.


20. **Zakup urządzenia do odśnieżania dróg – przedni TUZ do ciągnika ZETOR.** Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł. tj. 98,4 % planu.
21. **Zakup wiat przystankowych** – Plan 26 000,00 zł , wykonanie 25 092,00 zł tj.96,5 % planu. Zakupiono wiaty drewniane o wymiarach 3,50 m x 1,75 m w ilości 6 szt., w miejscowościach: Przepiórów –Krasków, Przepiórów Wieś, Garbowice Wieś, Kamieniec Kolonia , Kujawy , Garbowice Kolonia.
22. **Przebudowa istniejącej kładki na ciekun wodnym w miejscowości Iwaniska w ciągu ulicy Słodowej .** Plan 18 000,00 zł , wykonanie 16 000,00 zł tj.88,9 % planu. Kładka drewniana. Wykonawca – Usługi Blacharsko – Dekarskie „PIONIS” Słomka Piotr Kujawy.
23. **Przebudowa istniejącej kładki na rzece Wolanka w miejscowości Jastrzębska Wola.** Plan 5 500,00 zł, wykonanie 4 900,00 zł. tj 89,1 % planu. Wykonano kładkę drewnianą. Wykonawca – Usługi Blacharsko – Dekarskie „PIONIS” Słomka Piotr Kujawy.
24. **Przebudowa drogi gminnej Przepiórów – Krasków .** Plan 53 100,00 zł , wykonanie 53 048,15 zł tj. 99,9 % planu. Odcinek o długości 315 mb , szerokości 3,0 m o nawierzchni tłuczniowej. Wykonawca Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „STABIL” Połaniec.
25. **Przebudowa drogi gminnej Borków – Kamieniec .** Plan 55 000,00 zł , wykonanie 54 961,98 zł. tj. 99,9 % planu. Odcinek o długości 800 mb , szerokości 3,0 m o nawierzchni tłuczniowej. Wykonawca Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „STABIL” Połaniec.
26. **Przebudowa drogi Radwanówek – Schabówka .** Plan 67 100,00 zł , wykonanie 67 078,36 zł, tj 99,9 % planu. Odcinek o długości 990 mb , szerokości 3,0 m o nawierzchni tłuczniowej. Wykonawca Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „STABIL” Połaniec.
27. **Przebudowa drogi Radwan – Oporówek.** Plan 60 300,00 zł, wykonanie 60 246,22 zł. tj.99,9 % planu. Odcinek o długości 900 mb , szerokości 3,0 m o nawierzchni tłuczniowej. Wykonawca Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „STABIL” Połaniec.
28. **Przebudowa drogi gminnej Krępa Dolna – Krępa Górna .** Plan 25 600,00 zł. wykonanie 25 561,11 zł tj.99,8 zł. Odcinek o długości 300 mb , szerokości 3,0 m o nawierzchni tłuczniowej. Wykonawca Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „STABIL” Połaniec.
29. **Zakup wiaty przystankowej w Przepiórowie .** Plan 4 100,00 zł, wykonanie 4 059,00 zł, tj.99,0 %. Wykonano wiatę drewnianą o wymiarach 3,50 x 1,75 .Wykonawca EKO-ROL Sprzedaż Płodów Rolnych i Drewna Budowlanego Mieczysław Szostak Płucki.
30. **Zakup wiaty przystankowej w Sobiekurowie .** Plan 4 100,00 zł , wykonanie 4 059,00 zł, tj.99,0 % planu. Wykonano wiatę drewnianą o wymiarach 3,50 x 1,75 .Wykonawca EKO-ROL Sprzedaż Płodów Rolnych i Drewna Budowlanego Mieczysław Szostak Płucki.
31. **Przebudowa drogi Schabówka – Kujawy .** Plan 44 413,00 zł, wykonanie 44 412,66 zł. Odcinek o długości 580 mb, szerokości 3 m o nawierzchni tłuczniowej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno

32. **Przebudowa drogi Ujazd – Radwanówek.** Plan 57 371,00 zł , wykonanie 57 370,47 zł.
Odcinek o długości 850 mb, szerokości 3 m o nawierzchni tłuczniowej.
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno
33. **Przebudowa drogi Marianów – Młynki .** Plan 26 527,00 zł, wykonanie 26 526,15 zł.
Odcinek o długości 500 mb, szerokości 3 m o nawierzchni tłuczniowej.
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno
34. **Przebudowa drogi Stobiec – Porąbki Dolne .** Plan 33 743,00, wykonanie 33 742,14 zł.
Odcinek o długości 100 mb, szerokości 3 m o nawierzchni bitumicznej.
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno
35. **Przebudowa drogi Iwaniska – Kamienna Góra .** Plan 35 320,00 zł , wykonanie 35 319,40 zł.
Odcinek o długości 450 mb, szerokości 3 m o nawierzchni tłuczniowej.
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno.
36. **Odbudowa drogi gminnej Nr 3270011 T Dziewiątle – Łagowica Nowa** o dł. 900 mb. Plan 191 790,00 zł , wykonanie 190 548,81 zł . Odcinek o długości 900 mb, szerokości 3,0 – 4,0 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Staszów. Inwestycja wykonana przy współudziale środków rezerwy celowej z budżetu państwa (146 790 zł.).
37. **Odbudowa drogi gminnej Nr 327022 T Kamieniec – Brzeziny – Boduszów o dl. 870 mb.** Plan 136 744,00 zł, wykonanie 136 060,13 zł.
Odcinek o długości 870 mb, szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Staszów. Inwestycja wykonana przy współudziale środków rezerwy celowej z budżetu państwa (103 583,00 zł.).
38. **Odbudowa drogi gminnej Iwaniska – Wzory – Zielonka o dl. 1 500 mb.** Plan 177 948,00 zł , wykonanie 175 515,87 zł. Odcinek o długości 1500 mb, szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Staszów. Inwestycja wykonana przy współudziale środków rezerwy celowej z budżetu państwa (134 292,00 zł.).
39. **Odbudowa drogi gminnej Nr 327009 T Łopatno – Świnia Krzywda o dl. 950 mb.** Plan 223 850,00 zł , wykonanie 217 314,93 zł. Odcinek o długości 950 mb, szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Staszów. Inwestycja wykonana przy współudziale środków rezerwy celowej z budżetu państwa (203 858,00 zł.).
40. **Odbudowa drogi gminnej Nr 327 025 T Borków – Kamieniec o dl. 727 mb .** Plan 133 214,00 zł wykonanie 132 403,49 zł. Odcinek o długości 727 mb, szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Staszów. Inwestycja wykonana przy współudziale środków rezerwy celowej z budżetu państwa (85 214,00 zł.).

41. **Przebudowa drogi gminnej Nr 327036 T Planta – Bratkowszczyzna o dl. 400 mb od km 0 + 504 do km 0 + 904.** Plan 109 663,00 zł , wykonanie 72 030,03 zł. Odcinek o długości 400 mb, szerokości 4,5 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Staszów. Inwestycja wykonana przy współudziale środków rezerwy celowej z budżetu państwa (53 638,00 zł.).
42. **Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Woj. Świętokrzyskie.** Plan 72 493,50 zł , wykonanie 72 493,35 zł. Wykonano remont skarpy i dna rowu na ul. Śłodowej w m. Iwaniska. Wykonawca ITMB Sp. z o.o. Kielce. Wykonano stałą organizację ruchu na odcinku Gminy Iwaniska, wykonawca Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp.z.o.o. z siedzibą Kielce .Wybudowano miejsca obsługi rowerzystów w miejscowościach Kujawy, Marianów. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ IKAR” Zbigniew Gregulski Widelki.
43. **Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją systemów grzewczych w budynkach komunalnych.** Plan 84 720,00 zł , wykonanie 84 720,00 zł. Wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynkach UG biblioteki, zmodernizowano system grzewczy w budynkach szkoły w Iwaniskach. Inwestycja zakończona.
44. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Iwaniska (2015 – 2020) .** Plan 70 000,00 zł, wykonanie – 0.
45. **Wykonanie monitoringu w ZPS w Iwaniskach – Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach Filia w Mydlowie.** Plan 4 404,78 zł, wykonanie 4 404,78 zł.
46. **Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów (2015 – 2020).** Plan 20 000,00 zł, wykonanie – 0.
47. **Adaptacja budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne (2015-2020).** Plan 25 000,00 zł, wykonanie – 0 .
48. **Zakup mieszadła i pomp do czyszczenia ścieków.** Plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 072,40 zł. Zakupiono mieszadło śmigłowe MM w kwocie 4 700,00 zł , pompę zatapialną MSV- 80 – 32 w kwocie 5 190,00 zł .i pompę zatapialną RPZ 65-200 2,2 kW/1350/400 V w kwocie 3 990,00 zł.
49. **Zabudowa opraw i przewodu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Sobiekurów.** Plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 816,49 zł. Zamontowano 2 lampy ledowe. Wykonawca ELEKTROTERM Pszonka Edward Ciszyc.
50. **Dobudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Stobcu. –** Plan – 37 300,00 zł, wykonanie 34 147,40 zł. Zamontowano 5 lamp ledowych . Wykonawca P.H.U. „ MAREK” Sichów Duży.
51. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Wygielzów.** Plan – 20 000,00 zł , wykonanie - 0.
52. **Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Przepiórów – Radwan (2015 – 2018).** Plan – 7 500,00, wykonanie – 0 .
53. **Zagospodarowanie terenu – budowa boisk Ujazd, Iwaniska, Mydlów (2013-2018).** Plan 10 000,00 zł , wykonanie 0 zł.

54. Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Kujawy, Marianów (2013 – 2018). Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0.

55. Rewitalizacja miejscowości Iwaniska III Etap. – Plan 30 000.00 zł , wykonanie – 0.



Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak